



**ČESKÁ TELEVIZE**

### **Nové studio TS Brno stav k 24. 9. 2012**

1. Dne 16. 7. 2012 bylo zhotoviteli trafostanice, firmě Němeček - Elektromontáž a.s., předáno staveniště. Vlastní stavba byla zahájena dne 20. 8. 2012. Samotné předání dokončené trafostanice proběhlo dne 31. 8. 2012. Připojení této trafostanice k distribuční soustavě proběhne v termínu do konce října firmou EON a.s.

Stavbou trafostanice byla oficiálně zahájena stavba nového studia ČT v Brně.

2. Dne 6. 8. 2012 předala společnost Gleeds zprávu o kontrole položkového rozpočtu a výkazu výměr k projektu „Česká Televize - Studio Brno“. Ve zprávě jsou připomínky k některým částem výkazu výměr. Závěry této zprávy byly projednávány s Investinženýringem a projektantem. Na základě připomínek z kontrolní zprávy projektant provedl úpravy projektu a 31. 8. 2012 předal upravený výkaz výměr, komentář a vysvětlení ke všem připomínkám v kontrolní zprávě.

Touto úpravou došlo ke snížení rozpočtových nákladů na stavební část z původních 353,8 mil. Kč na 341,1 mil.

3. Dne 30. 7. 2012 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na činnost projektového a cenového manažera. Na základě hodnotících kritérií byla vybrána společnost K4 a.s. (se sídlem v Brně). Činnost zahájí v říjnu po podpisu mandátní smlouvy. Prioritním úkolem je zevrubná kontrola celého projektu a následná pomoc při přípravě výběrového řízení na zhotovitele stavby.
4. V současné době probíhá sloučené územní a stavební řízení pro změnu stavby před dokončením. Všechny potřebné doklady byly stavebnímu úřadu Brno-Líšeň předány. Nebyly vzneseny žádné připomínky a po uplynutí zákonných lhůt bude vydáno stavební povolení pro změnu stavby. V současné době je v platnosti původní územní rozhodnutí i stavební povolení.

Pavel Čermák –vedoucí TV techniky TS Brno