

Zpráva o postupu výstavby TS Brno v roce 2014

1. Proces výstavby nového studia navázal v roce 2014 na ukončené etapy z roku 2013 - kdy se po ukončeném posuzování kvalifikace v prosinci 2013 mohlo přistoupit k hodnocení nabídek.
2. Hlavní činností roku 2014 bylo posouzení nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.
 - hodnocení nabídek probíhalo v období leden až březen 2014
 - před koncem procesu hodnocení nabídek se Zadavatel dozvěděl o možné pochybnosti - o podjatosti člena hodnotící komise
 - otázka podjatosti byla posouzena jak interně Právním útvarem, tak i externí AK
 - Zadavatel rozhodl, po rezignaci člena komise a z důvodu právní opatrnosti a trvalého právního názoru UOHS a soudů ve věci pochybnosti o nepodjatosti, o opakování veškerých úkonů/jednání, týkajících se posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek novou komisí
 - nová komise byla jmenována v květnu 2014
 - posouzení kvalifikace bylo dokončeno v červnu 2014 a na rozhodnutí o vyloučení nebyly podány námitky
 - v červnu začalo hodnocení nabídek novou komisí

3. Další postup

Ukončení hodnocení předpokládáme do konce srpna 2014. I přesto, že je období dovolených a také toho, že ne všichni členové jsou interními zaměstnanci České televize, se podařilo naplánovat jednání komise tak, abychom tohoto termínu dosáhli.

Po ukončení hodnocení dojde k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a následně začne běžet lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. V případě, že nebudou podány námitky, bude následovat jednání o podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. V tomto případě lze očekávat podpis smlouvy během měsíce září až října 2014.

Milan Cimirot

26.6.2014