

## Zpráva o průběhu a managementu výstavby nového TS v Brně-Líšni k 30.6.2016

**Předkládá: Mgr. Jan Souček, ředitel TS Brno**

### I. Výstavba budovy

Po dohodě se zhotovitelem byl termín dokončení díla stanoven 30. 3. 2016. Zhotovitel předal dílo včas a sepsané závady a nedodělky odstranil ve smluvním termínu. Za celou dobu výstavby nebyl dodržen pouze jeden milník, za který Česká televize vystavila smluvní pokutu.

Podařilo se minimalizovat dopady všech změn. Celková hodnota všech víceprací 6.9 mil Kč nepřesáhla 2.5% původní smluvní ceny – přitom tato cena neobsahovala žádnou rezervu, kterou stavební projekty obvykle obsahují.

Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku 19. 4. 2016 bez významných připomínek. Dne 9. 5. 2016 byl vydán Kolaudační souhlas – souhlas s užíváním nového studia v Brně.

### II. Vybavení budovy a služby

V průběhu roku 2015 a 2016 bylo úspěšně realizováno 20 veřejných zakázek na vybavení a služby spojených s přípravou a zprovozněním studia. Veškeré zakázky nezbytné pro dokončení a zprovoznění nového studia byly k dnešnímu dni úspěšně vysoutěženy a uzavřeny smlouvy. Vybrané stěžejní zakázky:

- Dodávka scénického osvětlení do nového televizního studia v Brně (31,2 mil Kč)
- Dodávka a instalace TV technologie pro nové TS v Brně Líšni (26 mil Kč)
- Zvukový pult a příslušenství (9,6 mil. Kč)
- Kamerové řetězy (8,5 mil. Kč)
- Dodávka nábytku pro nové televizní studio v Brně (5,8 mil. Kč)

### III. Harmonogram instalace technologií a stěhování

Činnosti na přesunu a instalaci televizních technologií započaly již v průběhu ledna 2016, stěhování jednotlivých pracovišť do nové budovy bylo zahájeno v červnu 2016. Základní milníky:

- do **27. 6. 2016** proběhlo kompletní přestěhování pracovišť z budovy Jezuitská a části budovy Typos (ředitelské útvary, TPS, redakce sportu, ekonomika a provoz, výroba, program a vývoj),
- do **2. 9. 2016** proběhne přestěhování zbývajících pracovišť (technika, redakce zpravodajství, redakce Dobrého rána) a ukončení provozu v budově Typos,

- **5. 9. 2016** bude zahájeno vysílání zpravodajství z nových prostor v Líšni a bude zprovozněna část studiových technologií.
- Od **1. 10. 2016** – plně funkční studiový komplex v Brně-Líšni.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that ends in a small arrowhead.